

CAMÂMRA MUNICIPAL DE BABAÇULÂNDIA - TO

CNPJ: 25.062.381/0001-64



Obra
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BABAÇULÂNDIA - TO

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Tocantins

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00%	33,00%	34,00%	33,00%
		9.931.71	3.277.46	3.376.78	3.277.46
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		2.721.88	2.721.88		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	80,00%	20,00%	
		183.76	147.01	36.75	
4	ESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%	
		120.630.55	60.315.28	60.315.28	
5	PISO	100,00%		30,00%	70,00%
		28.152.04		8.445.61	19.706.43
6	ALVENARIA	100,00%	50,00%	50,00%	
		50.246.59	25.123.30	25.123.30	
7	COBERTURA	100,00%	10,00%	60,00%	30,00%
		36.700.78	3.670.08	22.020.47	11.010.23
8	REVESTIMENTO	100,00%	20,00%	30,00%	50,00%
		35.729.10	7.145.82	10.718.73	17.864.55
9	ESQUADRIAS	100,00%		30,00%	70,00%
		18.626.15		5.587.85	13.038.31
10	FORRO	100,00%		50,00%	50,00%
		6.196.52		3.098.26	3.098.26
11	PINTURA	100,00%		40,00%	60,00%
		24.887.20		9.954.88	14.932.32
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	10,00%	60,00%	30,00%
		26.377.91	2.637.79	15.826.75	7.913.37
13	REPARO NA ALVENARIA - RASGO DE ELETRODUTO	100,00%		100,00%	
		13.95		13.95	
14	PAISAGISMO	100,00%		30,00%	70,00%
		12.729.69		3.818.91	8.910.78
Porcentagem			28,15%	45,12%	26,73%
Custo			105.038,61	168.337,50	99.751,72
Porcentagem Acumulado			28,15%	73,27%	100,0%
Custo Acumulado			105.038,61	273.376,11	373.127,83

GEOVANNA DO
NASCIMENTO
SANTOS:03904835165

Assinado de forma digital por
GEOVANNA DO NASCIMENTO
SANTOS:03904835165
Dados: 2023.07.03 13:47:40 -03'00'

Geovanna do Nascimento Santos
ENGENHEIRA CIVIL CREA: 320240/D-TO